

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SANTA CRUZ DE GOIÁS/GO SET/2018
OBRA: OBRA: EDIFICIO ADAPTADO - REFORMA E ADEQUACAO
HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE GOIÁS/GO



SERVIÇOS	Total	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		Total
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	26.545,57	90,00	23891,01	10,00	2654,56	0,00	0,00	26.545,57
2 TRANSPORTES	1.393,43	30,00	418,03	60,00	836,06	10,00	139,34	1.393,43
3 INST. ELÉT./TELFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO	21.593,71	20,00	4318,74	40,00	8637,48	40,00	8637,48	21.593,71
4 INSTALAÇÕES - HIDRO-SANITÁRIAS	43.969,22	20,00	8793,84	45,00	19786,15	35,00	15389,23	43.969,22
5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	5.110,02	30,00	1533,01	60,00	3066,01	10,00	511,00	5.110,02
6 ESQUADRIAS	46.879,34	0,00	0,00	68,00	31877,95	32,00	15001,39	46.879,34
7 REVESTIMENTO DE PAREDE	13.472,23	0,00	0,00	60,00	8083,34	40,00	5388,89	13.472,23
8 FORRO	18.571,05	0,00	0,00	70,00	12999,74	30,00	5571,32	18.571,05
9 REVESTIMENTO DE PISO	20.868,77	0,00	0,00	33,00	6886,69	67,00	13982,08	20.868,77
10 ADMINISTRAÇÃO	23.229,86	33,33	7742,51	33,33	7742,51	33,34	7744,84	23.229,86
11 PINTURA	31.332,36	0,00	0,00	25,00	7833,09	75,00	23499,27	31.332,36
12 DIVERSOS	5.684,83	0,00	0,00	50,00	2842,42	50,00	2842,42	5.684,83
TOTAL C/ BDI 26,60%	258.650,39		46.697,15		113.246,00		98.707,25	258.650,39
CUSTO TOTAL DA OBRA	258.650,39							258.650,39
TOTAL NO MÊS		18,05%	46.697,15	43,78%	113.246,00	38,16%	98.707,25	
TOTAL ACUMULADO		18,05%	46.697,15	61,84%	159.943,14	100,00%	258.650,39	

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
 Engenheiro Civil - CREA 24805/D GO